

# 关于学生餐厅三楼改造项目开工工作会

2017年8月9日上午10:00，在行政楼二楼大会议室召开关于学生餐厅三楼改造项目开工工作会。参会人员有：许伟、宋国权、何昌谋、仇爱玲、罗海娟、曹海、姬永刚、殷丹、齐卫民、姜源、郭秋平、全乐、陕西邦驰实业有限公司（乙方）、陕西大丰建设项目管理咨询有限公司（监理方）。



修缮中心副主任姜源主持本次会议，修缮中心主任齐卫民对改造项目作简要介绍，学生餐厅三楼改造项目预算价为65.33万元，中标价为63万元。施工工期为8月6日——8月30日。工作内容：拆除包间、划分隔离成两部分、拆除吊顶。存在的问题：①桌椅搬迁问题；②电线线路不做变动，拆除完之前需动力中心配合检查线路是否有问题。

乙方汇报项目情况：目前工人已进场，保证在8月12日前拆除工作完毕，整个工程在25天内完成。

监理杨弟平指出施工方必须严把施工工期。施工现场要文明施工，保护好原有器具，进场材料需提前通知甲方监理验收，现场垃圾需随时清理，现场发现问题应及时沟通。

审计处副处长仇爱玲强调了在后期审计中的注意事项：  
①项目按合同执行；②材料到场需三方验收，隐蔽工程需影像资料；③及时整理资料上报进行结算。



后勤管理处副处长何昌谋提出几点注意事项：①对工作需提高重视度；②按标准执行；③按进度计划按时完工；④注意安全问题。

后勤管理处党总支书记宋国权强调：①在施工现场乙方需克服困难；②监理方需加强监督工作，对所监理工程及时

总结整改，按照合同约定落实奖罚。③严禁在施工现场吸烟，杜绝安全隐患。

后勤管理处处长许伟针对项目提出几点要求：①施工现场有留宿的工人需上报身份证复印件核对；②严把质量问题，材料进场必须验收；③确定桌椅搬运由乙方自行解决；④电线线路不做变动，拆除完之前动力中心工作人员去排查线路问题。

如下图所示为学生餐厅三楼改造后照片：

